



АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХЪАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КӀОШТАН  
АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» 06 2026г.

№ 35

г. Урус-Мартан

**Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по оснащению средствами видеofиксации мест накопления ТКО на территории Урус-Мартановского муниципального района с интеграцией во ФГИС УТКО на бюджетный период 2026–2027 гг.**

В целях обеспечения экологической безопасности, автоматизации контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также во исполнение требований ППК «Российский экологический оператор» по передаче данных в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), администрация Урус-Мартановского муниципального района постановляю :

1. Утвердить прилагаемый План-график («дорожную карту») по оснащению средствами видеofиксации мест накопления ТКО на территории Урус-Мартановского муниципального района на период 2026–2027 гг.

2. Отделу строительства, территориального развития и ЖКХ администрации района обеспечить координацию межведомственного взаимодействия с Министерством строительства и ЖКХ ЧР, Министерства транспорта, связи и цифрового развития ЧР и Региональным оператором ООО «Оникс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урус-Мартановского муниципального района Р.А. Заурбекова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Урус-Мартановского муниципального района.

Глава администрации



И.А. Куцаев

**План-график реализации проекта по оснащению средствами  
видеофиксации контейнерных площадок в Урус-Мартановском  
муниципальном районе**

№ п / п	Наименование этапа и технологических мероприятий	Срок реализации	Ответственные исполнители	Результат этапа / Отметка о согласовании	Бюджетный период
1	<b>ЭТАП 1. Предпроектные работы и согласования</b>	<b>01.07.2026 – 31.12.2026</b>			
1.1	Поадресный аудит площадок (оценка наличия опор, ЛЭП, замер уровня сигнала 4G в поселениях)	01.08.2026 – 20.10.2026	Отдел строительства, ГР и ЖКЖ Администрации, АО «Чеченэнерго»	Акты технического обследования точек.	Бюджет 2026 г.
1.2	Сверка муниципальных реестров мест накопления ТКО с данными ФГИС УТКО по координатам и уникальным ID.	21.07.2026 – 05.12.2026	Отдел строительства, ГР и ЖКЖ Администрации, Разработчики ФГИС	Устранены расхождения в базах данных (критично для ИИ-аналитики РЭО).	Бюджет 2026 г.
1.3	<b>Согласование с Регоператором:</b> утверждение зон видимости камер (кадрирования) для фиксации состояния площадки до и после выезда мусоровозов.	01.12.2026 – 15.12.2026	Отдел строительства, ГР и ЖКЖ Администрации, Регоператор ООО «Оникс»	Официальное согласующее письмо от ООО «Оникс».	Бюджет 2026 г.
1.4	Разработка ТЗ и согласование архитектуры передачи данных в Региональную систему	16.12.2026 – 25.12.2026	Отдел строительства, ГР и ЖКЖ Администрации, Минтрансвязи ЧР	Утвержденное ТЗ. Схема потока: «Камера → РСВ ЧР → ФГИС УТКО».	Бюджет 2026 г.

	видеонаблюдения (				
1. 5	Направление официального запроса в ППК РЭО на получение технических условий и API-ключей интеграции.	10.01.2027 – 30.01.2026	Администрация района	Получены параметры авторизации шлюза ФГИС УТКО.	Бюджет 2027 г.
2	<b>ЭТАП 2. Конкурсные процедуры и запуск 1-й очереди</b>	<b>01.01.2027 – 31.12.2027</b>			
2. 1	Формирование лота и публикация тендера (44-ФЗ) на двухлетний период (2026–2027 гг.) с поэтапной оплатой.	01.02.2027 – 28.02.2027	Отдел закупок Администрации	Размещение извещения в ЕИС.	Бюджет 2027 г.
2. 2	Подведение итогов конкурса, выбор генерального подрядчика и подписание муниципального контракта.	01.03.2026 – 30.03.2026	Юридический отдел Администрации	Подписанный муниципальный контракт.	Бюджет 2027 г.
2. 3	<b>Строительно-монтажные работы</b> монтаж опор, подвод питания, установка камер в г. Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с. Старые Атаги	01.04.2027 – 15.105.2027	Подрядная организация	площадки оснащены оборудованием и выведены в РСВ ЧР.	Бюджет 2027 г.
2. 4	Промежуточная приемка выполненных объемов работ 1-й очереди и закрытие отчетных документов за 2026 год.	16.05.2026 – 31.05.2026	Приемная комиссия Администрации	Акты КС-2, КС-3 на объекты в г. Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с. Старые Атаги .	Бюджет 2027 г.
3	<b>ЭТАП 3. Завершение СМР (2-я очередь)</b>	<b>01.06.2027 – 31.07.2027</b>			
3. 1	<b>Строительно-монтажные работы (2-я очередь</b>	01.062027 – 15.07.2027	Подрядная организация	Все площадки района полностью оснащены	Бюджет 2027 г.

	площадок): монтаж камер в селах (Шалажи, Мартан-Чу, Рошни-Чу, Гехи-Чу, Танги-Чу, Гойское, Гой-Чу, Алхазурово.) с установкой усиливающих ММО-антенн.			средствами видеофиксации.	
3. 2	Приемка выполненных объемов работ 1-й очереди и закрытие отчетных документов за 2026 год.	16.05.2026 – 31.05.2026	Приемная комиссия Администрации	Акты КС-2, КС-3 на объекты в селах Шалажи, Мартан-Чу, Рошни-Чу, Гехи-Чу, Танги-Чу, Гойское, Гой-Чу, Алхазурово.	Бюджет 2027 г.
4	<b>ЭТАП 4. Интеграция с ФГИС УТКО и настройка ИИ</b>	<b>01.08.2027 – 31.08.2027</b>			
4. 1	Настройка программного шлюза (API-коннектора) между серверами РСВ ЧР и федеральной платформой ФГИС УТКО.	01.08.2027 – 30.09.2027	Подрядчик, Специалисты ППК РЭО	Стабильная передача RTSP/RTMP видеопотоков в облако РЭО.	Бюджет 2027 г.
4. 2	Программная привязка токенов авторизации 213 камер к карточкам площадок в личном кабинете Администрации во ФГИС УТКО.	01.08.2027 – 30.09.2027	Подрядчик, Отдел строительства, ТР и ЖКЖ Администрации	Справочники систем полностью синхронизированы.	Бюджет 2027 г.
4. 3	Тестирование и калибровка ИИ-модулей нейросети (детекция навалов КГО, распознавание номеров «серых» перевозчиков).	16.09.2027 – 31.09.2027	Подрядчик, Разработчики ИИ	Нейросеть корректно фиксирует инциденты нарушений.	Бюджет 2027 г.
5	<b>ЭТАП 5. Опытная эксплуатация и ввод в строй</b>	<b>01.10.2027 – 30.10.2027</b>			

5. 1	Опытная эксплуатация системы в реальном режиме времени. Проверка сквозного бизнес-процесса: «Нарушение → ИИ → Карточка ФГИС УТКО → Штраф».	01.10.2027 – 30.10.2027	Администрация, Регоператор ООО «Оникс», Минприроды ЧР	Подтверждена работоспособность системы без ложных срабатываний.	Бюджет 2027 г.
5. 2	Подписание финального акта приемки выполненных работ, передача оборудования на баланс, окончательный расчет с Подрядчиком.	21.11.2027 – 30.11.2027	Администрация района, Подрядчик	<b>Проект успешно завершен и запущен в промышленную эксплуатацию.</b>	Бюджет 2027 г.